

Procédure de cadenassage (Incluant le permis de cadenassage)

No.lieu	Nom du lieu	Pertuis	Équipement cadenassé
X0003027	Laniel, Barrage de	03	Éléments chauffants des Rainures
Nom de la procédure			Version (AAAA-MM-JJ)
Laniel_03_ECR.tex			2025-12-04



Figure 1: Photo type de l'équipement concerné

Important

Cette procédure n'est valable que pour sécuriser les éléments chauffants des rainures.

Employer la procédure appropriée, si vous avez à travailler dans le panneau de contrôle ou bien sur les aérothermes.

Note: Indiquer par ☒ lorsque la tâche est effectuée.

Résumé des énergies à contrôler

Source	Méthode	Emplacement	Accessoires nécessaires
120V	Disjoncteur	PD-120-001	Cadenas bleu (1x)
600V	Disjoncteur	PD-600-001	Cadenas bleu (1x)



Marche à suivre			
Étape	Emplacement		Commentaire
Positionner le sélecteur en mode "Été"	Panneau principal vanne no 3	<input type="checkbox"/>	Délestage du 600V
Fermer et cadenasser le disjoncteur # 41	PD-120-001	<input type="checkbox"/>	120V (mode "Été")
Fermer et cadenasser le disjoncteur # 24-26	PD-600-001	<input type="checkbox"/>	600V (mode "Hiver")
Installer votre cadenas personnel	Station de cadenassage	<input type="checkbox"/>	

Vérification	
Vérifier l'absence de tension aux bornes de l'élément chauffant sur lequel vous vous apprêtez à travailler.	<input type="checkbox"/>

Déclaration de cadenassage				
J'ai procédé au cadenassage tel que décrit ci-dessus. Je confirme que le cadenassage est fait et que les travaux peuvent débuter.				
Date (AAAA-MM-JJ)	Nom, Prénom	Entreprise (ex. DGB)	Heure	Signature

Travaux effectués			
Maintenance <input type="checkbox"/>	Inspection <input type="checkbox"/>	Réparation <input type="checkbox"/>	Autres:
Vous prévoyez utiliser un cadenas pour maintien du cadenassage entre deux quarts de travail (jaune)			Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/>
Nom du travailleur qui conserve la clé le soir:			

Déclaration de decadenassage				
J'ai enlevé tous les équipements associés au cadenassage et remis l'équipement en service. La zone n'est plus sécurisé				
Date (AAAA-MM-JJ)	Nom, Prénom	Entreprise (ex. DGB)	Heure	Signature

Commentaires pour le responsable du cadenassage (au besoin)

Transmettre ce document signé au responsable du programme de cadenassage dans les deux(2) semaines suivant la fin des travaux, et ce, pour archivage.